Checkliste Abnahme-Funktionsprüfung BOS-Objektfunkanlage

Zuständige Brandschutzdienststelle:

Amt für Brand- und Katastrophenschutz
Abteilung Technik
Sachgebiet Information und Kommunikationstechnik

E-Mail: objektfunk@feuerwehr-freiburg.de

Peter Rombach:
Telefon: 0761 201 3344

Philip Kiefer
Telefon: 0761 201 3343

Eschholzstraße 118,
79115 Freiburg im Breisgau

Tag der Funktionsprüfung	

Der Festsetzungsbescheid der BDBOS muss vor der Funktionsprüfung vorhanden sein.
(vorher darf die Anlage auch nicht zu Testzwecken eingeschaltet werden!

Teilnehmer Ortstermin		

Objektdaten Allgemein	
Objekt	
Anschrift	

Nutzung	

Eigentümer	
Anschrift	

Objektfunkanlage		
Errichter	Firma	
	Ansprechpartner	
	Straße	
	Ort	
	Telefon	
	Email	

Wartung	Firma				
	Ansprechpartner				
	Straße				
	Ort				
	Telefon				
	Email				
	Wartungsvertrag	ja, zeitlich bis		nein	

Bauliche und Technische Anforderungen

		ja	**nein**
Kennzeichnung	Feuerwehr-Übersichtsplan		
	FGB nach DIN		
	Zugang FGB / FIZ gekennzeichnet		

		ja	**nein**
FGB	FGB nach DIN14663		
	FGB mit Feuerwehr-Schließung		

		ja	nein
Ansteuerung (entfällt bei TMO)	Einschalten über BMA		
	Ausschalten über Rückstellen der BMA		
	Einschalten über FGB		
	Ausschalten über FGB		
	Automatisches Ausschalten nach DIN		

		ja	nein
Störung	Automatisches Umschalten bei Netzausfall auf Akkubetrieb		
	Störungsanzeige im FGB		
	Störungsmeldung an ständig besetzte Stelle eingerichtet?		

		ja	nein
Funkversorgte Bereiche - Sprachverständlichkeit	Funkversorgung in allen Räumen im Objekt / in den Objekten; Stichprobenartige Kontrolle		
	FIZ		
	Rettungswege		
	Zentralen automatischer Löschanlagen		
	Feuerwehraufzugskabinen und Vorräume		
	Räume mit Gaslöschanlagen		
	Räume mit erhöhtem Risiko (z.B. Labore, Gefahrgutlager)		
	notwendige Feuerwehrzufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen		
	Nahbereich um das Objekt / die Objekte		
	Gesamtversorgung aller zusammenhängender Objekte		

		ja	nein
Betriebsfunk	Betriebsfunk –Nicht-BOS- vorhanden		
	Gleichzeitiger Betrieb BOS und Betriebsfunk störungsfrei möglich		

Dokumentation

		ja	nein
Vorhandene Dokumentation	Mängelfreies Prüfprotokoll Sachverständigenabnahme		
	Errichter-Bestätigung zur Ausführung nach gültigen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik sowie die Einhaltung der „Richtlinie Feuerwehr-Objektfunkanlagen der Branddirektion Musterhausen – Errichten und Betreiben“		
	Fachbauleitererklärung		
	Anzeigeformular-AF		
	Unterzeichneter Wartungsvertrag		
	Darstellung der Versorgungsbereiche / Skizzierung der Leitungsführung		
	Standort der Sende-/Empfangsanlagen einschließlich Außenantennen und Bedienstellen		
	Blockschaltbild der Funkanlage		
	Datenblätter der installierten Technik		
	BOS-Zulassung, EMV-Konformitätszulassung		
	Messprotokoll der Funkversorgungsmessung ohne aktive Anlage		
	Messprotokoll der Funkversorgungsmessung mit Objektfunkanlage – Abschlussmessung		
	Feuerwehrplan		

Beurteilung und Ergebnis der Abnahme-Funktionsprüfung:

	ja	nein
Die Funktion der Feuerwehr-Objektfunkanlage wurde durch eine Begehung stichprobenartig überprüft.		
Eine uneingeschränkte Funkkommunikation war in diesen Bereichen möglich.		
Die Funkkommunikation war in untenstehenden Bereichen eingeschränkt.		

Die Anerkennung der Feuerwehr-Objektfunkanlage wird …..

	….. erteilt. Die Anlage kann in Betrieb genommen werden.

	….. erst nach erneuter Abnahme-Funktionsprüfung erteilt.

	….. erst nach dem Einreichen der unten geforderten Unterlagen erteilt.

	….. erst erteilt nachdem die untenstehenden Mängel behoben bzw. Maßnahmen erfüllt sind. Ein Nachweis ist zu erbringen.

Mängel / Maßnahmen:

Ort, Datum	Name	Unterschrift / Stempel